



Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Palermo

CRONOPROGRAMMA

per la realizzazione di lavori e forniture di beni per la riqualificazione e riorganizzazione degli uffici del personale e della dirigenza dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Palermo, siti in via Padre Rosario da Partanna 22, 90146 Palermo (N.C.E.U. F 18 P.IIa 3931 Sub 2).

CUP H75C24000190005

Nome attività	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6
Controfodera eseguita con intelaiatura metallica in profilati di lamierino zincato dello spessore di 6/10mm e rivestimento con due lastre di cartongesso, fissate alla struttura metallica con viti autoperforanti e con giunzioni rifinite mediante sigillatura eseguita con apposito composto ed armate con nastro di fibra di vetro, ma con isolante di lana di vetro dello spessore di 40mm e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e già pronto per la tinteggiatura, esclusa la rasatura dell'intera superficie con gesso dolce con lastre di spessore 10 mm						
Realizzazione di tracce per impianti tecnologici e di servizi e di servizi e successiva chiusura delle stesse con malta di idonea composizione						
Sostituzione di porta d'ingresso agli uffici e dei rivestimenti dei gradini esistenti, con nuova porta massello con chiusura di sicurezza e rivestimenti in pietra di Billiemi bocciardato						
Integrazione dell'impianto di climatizzazione esistente con tubazione ausiliaria per l'erogazione sia negli uffici chiusi che nell'open space						
Realizzazione di impianto elettrico realizzata con linea in tubazione sottotraccia, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a 20mm; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico, compreso il quadro di sezione e all'acciamento all'impianto esistente. Compreso la certificazione a norma. Per 60 punti luce.						
realizzazione di impianto telefonico realizzata con linea in tubazione sottotraccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole dal diametro esterno pari a 25mm e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità. Compreso allacciamento all'impianto telefonico esistente Per numero 8 punti.						



Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Palermo

Picchiatura di intonaco interno ed esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta escluso il trasporto rifiuti	■	■	■			
Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati dato in opera con cazzuola americana per ottenere superfici piane e lisce			■			
Pulitura pavimentazione			■			
Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche			■			
Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri ad uno o due battenti con telaio maestro in mogano fissato con viti con idonea serratura				■		
Realizzazione degli uffici all'interno del locale interessato con struttura in carpenteria metallica chiusura con pannelli in vetro e i legno				■		
Fornitura e posa in opera di scala realizzata in struttura in acciaio		■				
Assistenza muraria per il montaggio degli uffici		■				
Fornitura e montaggio di tende nella zona a vetri complete di telecomando				■		
Fornitura e montaggio di arredo ufficio: 2 scrivanie, 2 poltrone, 4 sedute, 2 armadi tre ante, 6 scrivanie, 6 poltroncine, 12 sedute finta pelle, 8 armadi due ante, 1 tavolo riunione, 8 sedute eco pelle, 1 poltroncina gambe in legno, 2 divani due posti ecopelle					■	■
Fornitura n. 10 pc Desktop, RAM 16 GB, SSD512GB, Tastiera, Mouse, W11P, Monitor27" AOC					■	■

Il RUP

Rosalba Marcianò